

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 16-12-2025 — Ora: 11:17:00

Ubicazione cantiere:
RIF. B.F. di FRANZ LOREDANA & C. S.A.S, via PORDENONE -UDINE-

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-315-SICANT	Data Verbale 16-12-2025	Intestatario/Indirizzo commessa B.F. di FRANZ LOREDANA & C. S.A.S. VIA VITTORIO VENETO , 32 UDINE UD
---	-----------------------------------	--

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di cartongesso e impianti idraulici. Presente aziende, Cantoni (non autorizzati), Edil Posa (non autorizzati), Edil Petrica (non autorizzati).

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Evidenziati sopra le aziende non autorizzate a entrare in cantiere per mancata documentazione. Il quadro elettrico era sprovvisto di collegamento messa a terra. Nelle lavorazione interne mancano dei parapetti, sistemare la sicurezza in cantiere

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere
Pulire cantiere

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	1
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Le aziende sopra elencate non hanno autorizzazione per entrare in cantiere

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Nessuna firma registrata.

Galleria Fotografica

