

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 13-02-2026 — Ora: 10:57:00

Ubicazione cantiere:  
SFEA Srl Palazzina V. Planis UDINE

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa <b>2024-087-SICANT</b>	Data Verbale <b>13-02-2026</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>SFEA SRL VIA CATANIA, 20 UDINE UD</b>
Compilatore <b>Fabio Rendace</b> CSE <b>Fabio Rendace</b>		Funzione ricoperta <b>CSE</b> CSP <b>Alessandro Della Vedova</b>

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori idraulici, lavori su finiture e montaggio infissi

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati  
L'azienda Kaja Ferdi non è autorizzata ad entrare in cantiere finché non integri i documenti richiesti.  
Ripristinare la protezione delle scale interne con parapetto il prima possibile

### 4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere  
Pulire cantiere  
Fare estrema attenzione ai movimenti realizzati con la gru, vietato lasciare i carichi sospesi soprattutto dove si trova i principali passaggi uomo.  
Attenzione a come vengono posizionati gli attrezzi, la sega appoggiato a pavimento non contempla un modo sicuro di utilizzo

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	10
Bagno chimico	1
Cassone rusco	1
Grù	1

Ponteggio  
Recinzione

1  
1

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

---

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.


Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa	Nome e Cognome	Firma
BATTILANA SRL	—	
COSATTO LEGNO SRL	—	
KAJA EDILIZIA DI KAJA FERDI & C. SAS	—	
KOMAN DI DOCI ANGJELIN	—	
SFEA SRL UNIPERSONALE	—	
TECNOLOGIE IDROTERMICHE DI GOBBATO EGIDIO	—	
TURRINI BORTOLO DEI F.LI TURRINI SNC	—	
Sigesta srl	<b>Fabio Rendace</b>	
Altro	—	

## Galleria Fotografica

