

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 23-03-2026 — Ora: 09:50:00

Ubicazione cantiere:
RIF.ANGELO SPECOGNA,VIA MAU/VIA UDINE MARTIGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AD USO RESIDENZIALE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

| Numero Commessa | Data Verbale | Intestatario/Indirizzo commessa |
|------------------------|-------------------|---|
| 2024-118-SICANT | 23-03-2026 | IS BUTTRIO SRL Via scipione da manzano 34 Cividale del Friuli UD |

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Alessandro Della
Vedova

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Scavi per posa tubi fognatura, isolamento e cappotto esterno.

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

| Voce | Q.tà |
|--------------------|------|
| Operaio Generico | 10 |
| Bagno chimico | 1 |
| Box spogliatoio | 1 |
| Escavatore piccolo | 1 |
| Grù | 1 |
| Ponteggio | 1 |
| Recinzione | 1 |

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Utilizzo ponteggi, sistemare quanto prima la sicurezza dei ponteggi

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

| Impresa | Nome e Cognome | Firma |
|--------------------------|----------------------|---|
| SPECOGNA COSTRUZIONI SRL | — | |
| Sigesta srl | Fabio Rendace |  |
| Altro | — | |

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

