

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 16-03-2026 — Ora: 11:59:00

---

Ubicazione cantiere:  
RIF. AMPLIAMENTO PISCINA V.Bolzano 10 TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:  
PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa <b>2025-008-SICANT-SGS</b>	Data Verbale <b>16-03-2026</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>ADRIA SRL VIA BOLZANO,10 FELETTO UMBERTO TAVAGNACCO UDINE</b>
Compilatore <b>Fabio Rendace</b> CSE <b>Alessandro Della Vedova</b>	Funzione ricoperta <b>ASSISTENTE AL CSE</b> CSP <b>LUIGINO PATAT</b>	

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Lavori su muri perimetrali

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione  
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso  
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati  
Prima di entrare in cantiere le aziende devono essere autorizzate, per cui invito alle aziende non autorizzate ad uscire del cantiere, integrare documentazione mancante e attendere autorizzazioni

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative  
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere  
Mancati parapetti anticaduta, ripristinare la sicurezza anticaduta

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce	Q.tà
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1
Recinzione	1
Trabattello	1

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Lavorazione sospese nelle vicinanze delle aperture verso il vuoto, finché non venga ripristinata la sicurezza

## 7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
EDILMARI COSTRUZIONI SRLS	—	
F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	—	
Sigesta srl	<b>Fabio Rendace</b>	
Altro	—	

# Galleria Fotografica

