

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 18-12-2025 — Ora: 09:38:00

Ubicazione cantiere:
CASA FAMIGLIA BERTIOLO (UD) (Cecutti)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-023-SICANT-SGS	18-12-2025	CASA FAMIGLIA LUIGI SCROSOPPI VIA Lea D 'Orlandi , 70 FAEDIS UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Presenti 2 artigiani in subappalto da Emmeti Impianti senza documentazione e divieto di autorizzazione per entrare in cantiere

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
La messa a terra non è stata predisposta per cui neanche collegata. L'azienda KABASHI DAUT non è autorizzata a lavorare in cantiere per mancata documentazione

4 — PRESCRIZIONI

Sistemare recinzione cantiere
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere
Portare in cantiere conformità impianti
Il cantiere deve essere totalmente recintato.

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	10
Bagno chimico	1

Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Tutte le attività che in cui serve un collegamento elettrico. Ponteggi e lavoro in quota.

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
CEPALOVIC DZENIS	—	
CEPALOVIC MUJO	—	
EMMETI IMPIANTI DI TOMBA MASSIMO SRL	—	
KABASHI DAUT	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

