
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 22-01-2026 — Ora: 09:09:00

Ubicazione cantiere:
PUNTO VENDITA DESPAR TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
ristrutturazione del punto vendita Despar

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-056-SICANT-SGS	22-01-2026	ASPIAG SERVICE SRL VIA BUOZZI, 30 BOLZANO - BOZEN BZ

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Alessandro Della
Vedova

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori in copertura per isolamento

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese
Prescrizioni sospese: Si ribadiscono le segnalazioni dei verbali precedenti per il lavoro in copertura

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
AXIANS SPA	—	
CO.RI. & C. S.R.L.	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

