

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - N. 2025-065-PRG-ADV

Data: 10-11-2025 — Ora: 10:42:30

RIFERIMENTO VERBALE 0002/2025 DEL 06/11/2025

Specifiche commessa:
RIF. VILLETTE V. FONTANABONA 21 PAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
NUOVA COSTRUZIONE DI QUATTRO VILLETTE IN BIFAMILIARE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-065-PRG-ADV	10-11-2025	LA TRE IMMOBILIARE SRL VIA STAZIONE NR. 49 MANZANO UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di muratura e pareti, presente artigiano Basile Cut —

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Mancata protezione collettiva e parapetti. Mancato fissaggio delle scale interne. Sistemare quanto prima per riprendere i lavori in quota e utilizzo ponteggio

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	1

Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

7 — NOTE

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Nessuna firma registrata.