

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 01-12-2025 — Ora: 10:07:00

Ubicazione cantiere:
RIF. VILLETTE V. FONTANABONA 21 PAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
NUOVA COSTRUZIONE DI QUATTRO VILLETTE IN BIFAMILIARE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-065-PRG-ADV	01-12-2025	LA TRE IMMOBILIARE SRL VIA STAZIONE NR. 49 MANZANO UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori intonacatura e cartongesso, l'azienda Aliu non è autorizzata a entrare in cantiere fin non aver inviato tutti i documenti e successivamente approvarlo

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Integrare documentazione per l'azienda Aliu intonacatori, la stessa non ha autorizzazioni per eseguire i lavori ancora

4 — PRESCRIZIONI

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	4
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
LA TRE IMMOBILIARE SRL	—	
Sigesta	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

