

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 13-02-2026 — Ora: 11:28:00

---

Ubicazione cantiere:  
FRITZ SERENA V. VALEGGIO NR.97 UDINE RIF. CECUTTI

Descrizione commessa:  
ristrutturazione e ampliamento

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

|                            |                   |   |
|----------------------------|-------------------|---|
| Numero Commessa            | Data Verbale      | Intestatario/Indirizzo commessa                         |
| <b>2025-113-SICANT-SGS</b> | <b>13-02-2026</b> | <b>FRITZ SERENA<br/>VIA VALEGGIO NR.97<br/>UDINE UD</b> |

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Nessuna presenza in cantiere, avvisare prima di riprendere i lavori

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Cantiere non attivo, avvisare prima della ripresa dei lavori  
Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Sistemare recinzione cantiere  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Portone chiuso, non è possibile accedere allo stesso  
Nessuna presenza in cantiere

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

|               |      |
|---------------|------|
| Voce          | Q.tà |
| Bagno chimico | 1    |
| Cassone rusco | 1    |
| Recinzione    | 1    |

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Lavori sul primo piano terrazzo e balcone per mancanza di parapetto

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa  
Sigesta srl

Nome e Cognome  
**Fabio Rendace**

Firma



Altro

—

## Galleria Fotografica

