

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 17-03-2026 — Ora: 11:13:00

---

Ubicazione cantiere:  
RIF. AI GELSI LOTTO 8 VIA TORSO 8 -UDINE

Descrizione commessa:  
realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| Numero Commessa<br><b>2025-205-SICANT-SGS</b> | Data Verbale<br><b>17-03-2026</b> | Intestatario/Indirizzo commessa<br><b>BORGO GEMONA SRL<br/>VIA FRANCESCO DI TOPPO , 29/3<br/>UDINE UD</b> |
|---|-----------------------------------|---|

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Fabio Rendace**

Funzione ricoperta  
**CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Presenza dell'azienda Schiava Intonaci, lavori di intonacatura

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure  
d'uso/manutenzione

Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta  
Integrare il prima possibile per autorizzare l'impresa ai lavori

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Sistemare recinzione cantiere  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative  
Proteggere tramite parapetto le aperture verso il vuoto.  
I ponteggio devono essere messi in sicurezza prima di utilizzare

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

|      |      |
|------|------|
| Voce | Q.tà |
|------|------|

### 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro  
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa  
Sigesta srl

Nome e Cognome  
**Fabio Rendace**

Firma



Altro

—

# Galleria Fotografica

