

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 23-07-2026 — Ora: 09:21:00

Ubicazione cantiere:  
DI FANT VIA GORIZIA, 87 33100 UDINE

Descrizione commessa:  
manutenzione straordinaria

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

|                            |                   |                                                             |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Numero Commessa            | Data Verbale      | Intestatario/Indirizzo commessa                             |
| <b>2025-269-SICANT-SGS</b> | <b>23-07-2026</b> | <b>DI FANT SILVANO<br/>V. SALUZZO NR.14<br/>UDINE UDINE</b> |

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavorazioni interne

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga  
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

### 4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Predisporre estintore  
Predisporre cassetta pronto soccorso  
Usare DPI  
Il mancato utilizzo dei dpi è una mancanza grave alla normativa vigente 81/08

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

|                  |      |
|------------------|------|
| Voce             | Q.tà |
| Operaio Generico | 3    |
| Bagno chimico    | 1    |
| Ponteggio        | 1    |
| Recinzione       | 1    |

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Le persone che non appartengono al cantiere non hanno nessuna autorizzazione di entrare nello stesso. Tutte le persone che debbano svolgere una attività devono prima comunicare e dopo attendere autorizzazione

## 7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

| Impresa                                      | Nome e Cognome       | Firma                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HUQI DEFRIM                                  | —                    |                                                                                       |
| HUQI TERMOIDRAULICA DI<br>HUQI ULJAN & C SNC | —                    |                                                                                       |
| Sigesta srl                                  | <b>Fabio Rendace</b> |  |
| Altro                                        | —                    |                                                                                       |

## Galleria Fotografica

