

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 01-09-2026 — Ora: 08:52:00

Ubicazione cantiere:
LDL IMMOBILIARE SRL VIA GARIBALDI SNC 33040 PRADAMANO (UD)

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2026-235-SICANT-SGS	Data Verbale 01-09-2026	Intestatario/Indirizzo commessa LDL IMMOBILIARE SRL VIA DEL PILOSIO 9 TRICESIMO UDINE
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova	Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP Alessandro Della Vedova	

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Montaggio strutture per cartongesso

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Integrare la documentazione mancante KLP, RTA

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Predisporre estintore
Pulire cantiere
Coprire ferri di ripresa
Sistemare ponteggi e chiudere tutte le aperture verso il vuoto

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	6
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
A.M. PONTEGGI DI ALI MOHAMED ALI AHMED	—	
K.L.P. COSTRUZIONI SRL	—	
R.T.A. DI RADASHKU ADMIR & C. S.N.C.	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

