
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 14-03-2025 — Ora: 09:20:00

Ubicazione cantiere:
RIF. SCALISE FRANCESCO VIA ROVIGNO UDINE

Descrizione commessa:
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2024-245-SICANT	Data Verbale 14-03-2025	Intestatario/Indirizzo commessa SCALISE FRANCESCO VIA ROVIGNO, 20 UDINE UD
---	-----------------------------------	--

Compilatore

—
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta

ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione

4 — PRESCRIZIONI

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

Nessuna presenza in cantiere

Le imprese presenti in notifica non hanno aggiornato la documentazione come richiesto nell'ultimo sopralluogo e nella mail del 20.01.25

I lavori e le opere di demolizione sono proseguiti senza comunicare al CSE.

Ponteggio esterno non a norma

S.E servizi edili di forgiarono Enzo non ha inviato la documentazione necessaria.

Malisani Eric e Zampa Maximiliano documentazione incompleta manca patente ed atto notorio

Nuova intonaci Srl documentazione inadeguata.

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce

Q.tà

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 4 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
LA NUOVA INTONACI SRL	—	
Sigesta	Alessio Marinelli	

Galleria Fotografica



Ponteggio

Interno