
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 09-07-2025 — Ora: 11:13:00

Ubicazione cantiere:
RIF. DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA, Via Valcanale 33 CAMPOROSSO TARVISIO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-050-SICANT	Data Verbale 09-07-2025	Intestatario/Indirizzo commessa DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA Via Valcanale 62 Tarvisio UD
---	-----------------------------------	--

Compilatore
—
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

4 — PRESCRIZIONI

VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI CANTIERE

Data: 09/07/2025

] Presenti:

Direttore dei Lavori arch. Gri Alessio
Referente Committenza Andrea Canalini
Assistente Coordinatore Sicurezza geom. Marinelli
Rappresentante dell'Impresa Affidataria geom. Paolo sartori
Nicolò Albano scavi

OGGETTO: SOPRALLUOGO DI VERIFICA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN SICUREZZA

In data odierna si è tenuto un sopralluogo congiunto volto alla verifica delle condizioni di sicurezza e alla pianificazione delle prossime fasi lavorative.

A seguito dell'ispezione effettuata, si è convenuto di procedere come segue, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al Titolo IV, Capo I, riguardante i cantieri temporanei o mobili.

1. MESSA IN SICUREZZA E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI SCAVO

L'area sottostante il fronte di scavo lato nord sarà delimitata in modo da impedire l'accesso a chiunque e da garantire la sicurezza degli operatori.
Sarà effettuata l'eliminazione dei detriti franati mediante operazioni condotte esclusivamente dall'interno dell'area di cantiere, senza oltrepassare il limite fisico individuato in corrispondenza dei ferri di ripresa esistenti.
Tale attività sarà eseguita con idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e nel rispetto delle misure previste dal POS dell'impresa esecutrice.

2. SEQUENZA OPERATIVA PROGRAMMATA

Getto del magrone previsto per la giornata di domani, da eseguire a pieno impasto secondo le specifiche progettuali e normative tecniche vigenti, ed a pieno.

A seguito della maturazione del magrone, si procederà con l'installazione dei Clima Block perimetrali sui lati ovest ed est. Poi verranno eseguiti i getti in calcestruzzo strutturale (CLS).

Prevista la posa dell'isolante liquido mediante operatore dotato di rullo, operante esclusivamente dall'interno del fabbricato, senza esposizione al rischio di caduta dall'alto e senza accedere al lato esterno.

A seguire, verrà applicata la guaina impermeabilizzante a rullo, sempre con tecnica a calata dall'alto e con accesso unicamente interno.

3. INTERVENTI STRUTTURALI SUCCESSIVI

Una volta concluse le operazioni di getto del magrone, si procederà alla rimozione controllata del muro pericolante sovrastante l'area Nord, mediante l'utilizzo di pala meccanica a braccio lungo.

nuovo sopralluogo congiunto verrà concordato al fine di validare la ripresa dello scavo in sicurezza per la realizzazione del vano scala/ascensore.

4. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Il ponteggio presente lungo il fronte nord rimane interdetto all'uso fino a nuova comunicazione da parte del CSE, previa verifica di stabilità e idoneità di tutti gli appoggi. Si richiede con urgenza l'installazione di una recinzione di cantiere rigida e solidale al suolo lungo il fronte su Via Val Canale, a garanzia del rispetto dell'art. 109 del D.Lgs. 81/2008. Attualmente l'unico accesso autorizzato al cantiere è dal lato retrostante.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Le attività saranno svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e ogni variazione dovrà essere comunicata preventivamente alla Direzione Lavori e al Coordinatore Sicurezza.

Il presente verbale è redatto in duplice copia e sottoscritto dai presenti per presa visione e accettazione

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

6 — ORDINI DI SERVIZIO

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
ALBANO NICOLO'	—	
PONTAROLO ENGINEERING SPA	Paolo Sartori	

Sigesta
Altro

Alessio Marinelli
Andrea Canalini