

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 22-09-2025 — Ora: 09:18:00

---

Ubicazione cantiere:  
RIF. V. NERVESA NR.17 UDINE

Descrizione commessa:  
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO -FG. 48 MAPPALE 595 SUB. 1-2569

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa <b>2025-122-SICANT-SGS</b>	Data Verbale <b>22-09-2025</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>RUSSO PAOLA VIA NERVESA NR. 17 UDINE UDINE</b>
-----------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Compilatore  
**Alessandro Della  
Vedova**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Impermeabilizzazione fondazioni e preparazione cappotto

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione  
Mancanza di messa a terra di quadro elettrico e ponteggio

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Completare ponteggio e parapetti prima di ricominciare i lavori in quota e completare messa a terra di quadro elettrico e Po teggio

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3

### 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese  
Prescrizioni sospese: Lavori in quota



## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa	Nome e Cognome	Firma
BARBETTI COSTRUZIONI SRL	<b>Alessio Barbetti</b>	
Sigesta srl	—	

## Galleria Fotografica



Messa a terra

Ponteggio