

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 02-10-2025 — Ora: 10:15:00

---

Ubicazione cantiere:  
COSTANTINI MABEL GEMONA DEL FRIULI (UD)

Descrizione commessa:  
manutenzione straordinaria con efficientamento energetico ed ampliamento volumetrico

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa <b>2025-106-PRG-SGS</b>	Data Verbale <b>02-10-2025</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>COSTANTINI MABEL MARGHERITA VIA LESSI, 35 GEMONA DEL FRIULI UD</b>
--	-----------------------------------	--

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Cantiere fermo, nessuna presenza in cantiere, impianti in opera

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Cantiere non attivo, avvisare prima della ripresa dei lavori  
Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Sistemare recinzione cantiere  
Nessuna presenza in cantiere  
Aggiungere cartellonistica per divieto di accesso, chiudere tutto il ponteggio con rete arancione

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce	Q.tà
Bagno chimico	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

### 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro  
Termine: 3 giorni dalla data del presente verbale

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa  
Sigesta srl

Nome e Cognome  
**Fabio Rendace**

Firma

## Galleria Fotografica

