

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 13-10-2025 — Ora: 14:08:00

Ubicazione cantiere:
RIF.TOROS ERIKA Via Colombicchio Cormons (GO)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2023-330 SICANT	13-10-2025	TOROS ERIKA LOCALITA' NOVALI , 12 CORMONS GO

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Imprese presenti: Pabe impianti, Pitton. Completare la chiusura del parapetto sopra il tetto, adeguare il ponteggio come da Pimus, chiudere l'accesso in cantiere al personale non autorizzato

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Mancanza di Estintori / cassetta primo soccorso
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Trabattello	—

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro

Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale


7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

