

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 17-10-2025 — Ora: 16:01:00

Ubicazione cantiere:
RIF. DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA, Via Valcanale 33 CAMPOROSSO TARVISIO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-050-SICANT	Data Verbale 17-10-2025	Intestatario/Indirizzo commessa DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA Via Valcanale 62 Tarvisio UD
Compilatore Alessandro Della Vedova CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Sospensione del cantiere

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori

Sistemare recinzione cantiere

Proteggere aperture verso il vuoto

Pulire cantiere

Pulire vie di fuga

Coprire ferri di ripresa

Prescrizione di sospensione lavori e ripristino apprestamenti di sicurezza.

A seguito della segnalazione pervenuta in data odierna dal Geom. Paolo Sartori e della relativa documentazione fotografica che si allega, si riscontra la presenza di condizioni di pericolo dovute alla manomissione e/o rimozione di opere provvisorie di sicurezza precedentemente installate.

Pertanto, si prescrive la sospensione immediata delle lavorazioni fino al completo ripristino degli apprestamenti di sicurezza conformemente alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nel dettaglio, dovranno essere:

- rese nuovamente inaccessibili le aree pericolose;
- installati parapetti o idonee protezioni contro le cadute dall'alto sulle terrazze e sui bordi non protetti-in alternativa eventuale accesso può essere effettuato anche con ponteggio;
- ripristinate le delimitazioni e la segnaletica di sicurezza;

- riordinato il cantiere, che deve essere mantenuto praticabile e privo di ostacoli o situazioni di intralcio ai percorsi pedonali e operativi.
- Si richiede inoltre alla D.L. e alla Committenza di vigilare affinché tali prescrizioni vengano attuate con la massima tempestività, al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate e prevenire il verificarsi di infortuni.
- Quanto sopra viene trasmesso per doverosa conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce

Q.tà

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Tutte le lavorazioni sono sospese

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

Prescrizione di sospensione lavori e ripristino apprestamenti di sicurezza.

A seguito della segnalazione pervenuta in data odierna dal Geom. Paolo Sartori e della relativa documentazione fotografica che si allega, si riscontra la presenza di condizioni di pericolo dovute alla manomissione e/o rimozione di opere provvisorie di sicurezza precedentemente installate.

Pertanto, si prescrive la sospensione immediata delle lavorazioni fino al completo ripristino degli apprestamenti di sicurezza conformemente alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nel dettaglio, dovranno essere:

- rese nuovamente inaccessibili le aree pericolose;
- installati parapetti o idonee protezioni contro le cadute dall'alto sulle terrazze e sui bordi non protetti-in alternativa eventuale accesso può essere effettuato anche con ponteggio;
- ripristinate le delimitazioni e la segnaletica di sicurezza;
- riordinato il cantiere, che deve essere mantenuto praticabile e privo di ostacoli o situazioni di intralcio ai percorsi pedonali e operativi.

Si richiede inoltre alla D.L. e alla Committenza di vigilare affinché tali prescrizioni vengano attuate con la massima tempestività, al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate e prevenire il verificarsi di infortuni.

Quanto sopra viene trasmesso per doverosa conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Nessuna firma registrata.

Galleria Fotografica

