

---

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 20-10-2025 — Ora: 16:06:00

---

Ubicazione cantiere:  
RIF. AMPLIAMENTO PISCINA V.Bolzano 10 TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:  
PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa <b>2025-008-SICANT-SGS</b>	Data Verbale <b>20-10-2025</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>ADRIA SRL VIA BOLZANO,10 FELETTO UMBERTO TAVAGNACCO UDINE</b>
Compilatore <b>Fabio Rendace</b> CSE <b>Alessandro Della Vedova</b>	Funzione ricoperta <b>ASSISTENTE AL CSE</b> CSP <b>LUIGINO PATAT</b>	

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

Le aziende Costella SRL e Eurostratex SRL non hanno autorizzazioni per entrare in cantiere fin che la documentazione non sia completata. Lavori di scavo e muri perimetrali.  
Illuminazione insufficiente nello scantinato, mancata protezione collettiva, ponte

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi  
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione  
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso  
Illuminazione insufficiente  
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

### 4 — PRESCRIZIONI

---

Sistemare recinzione cantiere  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative  
Pulire cantiere  
Usare DPI  
Predisporre W.C.  
Aggiornare PIMUS e calcoli ancoraggi del ponteggio

Portare in cantiere calcolo basamento gru  
Portare in cantiere conformità impianti  
Mancato utilizzo dpi 3 categoria

#### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Escavatore grande	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

#### 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese  
Termine: 3 giorni dalla data del presente verbale  
Prescrizioni sospese: Lavoro in quota Lavoro sui ponteggi Lavoro su piattaforma Adeguare tutti gli accessi Completare la recinzione

#### 7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

#### 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
COSTELLA SRL	—	
F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	—	
G & C DI MARIANO GIANGRASSO S.A.S DI ELEONORA STORNELLO Sigesta srl	<b>Fabio Rendace</b>	
Altro	—	

# Galleria Fotografica



## Galleria Fotografica

