
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 27-10-2025 — Ora: 16:11:00

Ubicazione cantiere:
LORENZONI -DI BERT MARTIGNACCO RIF.MY WOOD HOME

Descrizione commessa:
Realizzazione edificio unifamiliare uso residenza

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2025-141-PRG-SGS	Data Verbale 27-10-2025	Intestatario/Indirizzo commessa LORENZONI ILARIA VIA ROMA 22 NIMIS UDINE
--	-----------------------------------	--

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Fabio Rendace

Funzione ricoperta
CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Cantiere senza dotazione di baracca bagno e recinzione, di conseguenza mancata documentazione in cantiere

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere
Nessuna presenza in cantiere
Predisporre estintore
Predisporre cassetta pronto soccorso
Predisporre W.C.
Portare in cantiere conformità impianti
Coprire ferri di ripresa

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce

Q.tà

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa
Sigesta srl

Nome e Cognome
Fabio Rendace

Firma



Altro

—

Galleria Fotografica

