
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 04-11-2025 — Ora: 09:51:00

Ubicazione cantiere:
RIF. AMPLIAMENTO PISCINA V.Bolzano 10 TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2025-008-SICANT-SGS	Data Verbale 04-11-2025	Intestatario/Indirizzo commessa ADRIA SRL VIA BOLZANO,10 FELETTO UMBERTO TAVAGNACCO UDINE
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova	Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP LUIGINO PATAT	

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Fondazioni e armatura per getto. Impresa presente F&B

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure
d'uso/manutenzione
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere
Usare DPI

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

Operaio Generico	1
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1
Trabattello	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Sospeso l'Utilizzo dei ponteggi. Ripristinare la sicurezza dei ponteggi. Ripristinare le barriere fisse e parapetti per evitare la caduta dal l'alto anche nei livelli a terra

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	—	
G & C DI MARIANO GIANGRASSO S.A.S DI ELEONORA STORNELLO	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	