
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 05-11-2025 — Ora: 12:58:00

Ubicazione cantiere:
RIF. DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA, Via Valcanale 33 CAMPOROSSO TARVISIO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-050-SICANT	Data Verbale 05-11-2025	Intestatario/Indirizzo commessa DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA Via Valcanale 62 Tarvisio UD
Compilatore Alessandro Della Vedova CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna dal Comitato Bilaterale di Udine, di cui si allega documentazione fotografica, si riscontra tuttora la presenza di condizioni di pericolo e di precaria sicurezza

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
si evidenzia ancora la presenza di scavi verticali non adeguatamente protetti e passaggi su aree prospicienti il vuoto senza protezioni adeguate (nostro verbale del 28/10/2025)

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere
Pulire vie di fuga

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 1 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	Alessandro Della Vedova	
Altro	—	

Galleria Fotografica

