

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 06-11-2025 — Ora: 15:55:00

Ubicazione cantiere:
LORENZONI -DI BERT MARTIGNACCO RIF.MY WOOD HOME

Descrizione commessa:
Realizzazione edificio unifamiliare uso residenza

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2025-141-PRG-SGS	Data Verbale 06-11-2025	Intestatario/Indirizzo commessa LORENZONI ILARIA VIA ROMA 22 NIMIS UDINE
Compilatore Fabio Rendace CSE Fabio Rendace		Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Mancata delimitazione e recinzione, lavori di movimento terra dall'azienda T&A Costruzioni, azienda non autorizzata a lavorare in cantiere per mancati documenti

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Nessuna documentazione presente in cantiere. Tutta la documentazione deve essere preventivamente inviata per approvazione e accettazione per poter lavorare. Tutte le lavorazioni sono sospese

4 — PRESCRIZIONI

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	1
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Tutte le lavorazioni sono sospese
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	—	
Altro	—	

Galleria Fotografica

