

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 10-11-2025 — Ora: 16:26:00

Ubicazione cantiere:  
VESCIA-GALLETTI - TRIESTE- MY WOOD HOME

Descrizione commessa:  
realizzazione di un edificio residenziale monofamiliare

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa <b>2024-153-SICANT</b>	Data Verbale <b>10-11-2025</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>VESCIA LORENZO VIA FELICE SCHIAVONI 3 TRIESTE TRIESTE</b>
Compilatore <b>Alessandro Della Vedova</b> CSE <b>Alessandro Della Vedova</b>		Funzione ricoperta <b>CSE</b>  CSP <b>Alessandro Della Vedova</b>

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione  
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso  
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza  
Mancanza di Estintori / cassetta primo soccorso  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

### 4 — PRESCRIZIONI

Sistemare recinzione cantiere  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative  
Predisporre estintore  
Aggiornare PIMUS e calcoli ancoraggi del ponteggio  
In alternativa alla sistemazione del ponteggio, è consigliato il suo smontaggio ed eventuale rimontaggio seguendo le normative vigenti.

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Tutte le lavorazioni sono sospese

---

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa  
Sigesta srl

Nome e Cognome  
**Alessandro Della Vedova**

Firma



Altro

—

# Galleria Fotografica

