
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 11-11-2025 — Ora: 13:58:00

Ubicazione cantiere:
RIF. RISTORANTE-BAR V. N.SAURO 41-49 CORMONS (GO)

Descrizione commessa:
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2025-099-SICANT-SGS	Data Verbale 11-11-2025	Intestatario/Indirizzo commessa RE.MARK DI MARCHIARO VERONICA & C. S.N.C. VIA NAZARIO SAURO, 37/A CORMONS GO
---	-----------------------------------	--

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di muratura, montaggio ponteggio, montaggio travi in legno, muri perimetrali.
Divieto di accesso a l'azienda Lezi Doo per mancati documenti

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Rimozione dei dispositivi di protezione dalle attrezzature o dalle macchine operatrici
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Mancata documentazione di Lezi Doo, ripristinare la sicurezza dei ponteggi, delimitare le zone e segnalare l'apertura verso il vuoto. Nell'ultimo piano installare parapetto per lavorare sul ponteggio. Utilizzare mascherina ffp3 per la demolizione manuale.
Aggiornare POS come da normative vigenti

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto
Usare DPI
Portare in cantiere conformità impianti

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	10
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Elevatore per ponteggio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 1 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Nessuna firma registrata.

Galleria Fotografica

