

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 13-11-2025 — Ora: 15:58:00

Ubicazione cantiere:
Ldl Immobiliare s.r.l. - Via Garibaldi -Pradamano (UD)

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-025-SICANT	Data Verbale 13-11-2025	Intestatario/Indirizzo commessa LDL IMMOBILIARE SRL VIA DEL PILOSIO 9 TRICESIMO UDINE
---	-----------------------------------	---

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Montaggio armatura sul solaio, lavori di cartongesso azienda Asia. Quest'ultima azienda ha il divieto di accesso in cantiere per mancata documentazione, documenti chiesti già precedentemente.

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione

Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza

Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta

Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

Ripristinare quanto prima la messa in sicurezza per i lavori in quota e utilizzo ponteggi, proteggere le aperture verso il vuoto. Le lavorazioni eseguite sul solaio devono essere eseguite con imbraghi vista la prossimità di apertura nel suolo e caduta verso i piani inferiori, la stessa pu5anche essere messa in sicurezza con dei tavolati o parapetto

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

Coprire ferri di ripresa

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	6
Bagno chimico	1

Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 1 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
LDL SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

