
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 26-11-2025 — Ora: 15:16:00

Ubicazione cantiere:
RIF SPA V. MARANGONI (UD) RIF.TOLLER

Descrizione commessa:
SCIA PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI PREGIO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2024-181-SICANT	26-11-2025	RIF SPA VIA ADRIATICA 119 CAMPOFORMIDO FRAZ. BASALDELLA UDINE
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di finiture e cartongesso, lavori di montaggio e cablaggio interno

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Illuminazione insufficiente
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Documenti della sicurezza non presenti in cantiere. Mancata illuminazione adeguata.

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Predisporre estintore
Predisporre cassetta pronto soccorso
Portare in cantiere conformità impianti
Delimitare gli scavi per evitare infortuni, ordine e pulizia negli spazi di lavoro

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3

Bagno chimico
Recinzione

1
1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Il soppalco del ultimo piano realizzato in legno non è adeguato ne idoneo, divieto a svolgere lavori su quella struttura

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa
Sigesta srl

Nome e Cognome
Fabio Rendace

Firma



Altro

—

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

