
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 12-12-2025 — Ora: 11:53:00

Ubicazione cantiere:
RIF. AMPLIAMENTO PISCINA V.Bolzano 10 TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-008-SICANT-SGS	12-12-2025	ADRIA SRL VIA BOLZANO,10 FELETTO UMBERTO TAVAGNACCO UDINE

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Alessandro Della
Vedova

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
LUIGINO PATAT

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di muratura e pareti, armatura e cemento

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure
d'uso/manutenzione
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto
Pulire cantiere
Coprire ferri di ripresa

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	4
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Grù	1

Ponteggio
Recinzione

1
1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Lavorazione in quota e lavorazione su ponteggio. Finché la messa in sicurezza non venga ripristinata si raccomanda di non svolgere lavorazioni in quota

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL Sigesta srl	— Fabio Rendace	 
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

