

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 12-12-2025 — Ora: 12:14:00

Ubicazione cantiere:  
RIF. PRETATO LUCA V. R. SANZIO FELETTO UMBERTO (UD)

Descrizione commessa:  
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  
ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
<b>2024-317-SICANT</b>	<b>12-12-2025</b>	<b>PRETATO LUCA VIA RAFFAELLO SANZIO 7 TAVAGNACCO UDINE</b>

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori in copertura e muratura, presente artigiano Sig. NICO presenza della azienda MIT HAT con richiesta d'integrazione e senza autorizzazione e mancato riscontro

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione  
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso  
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati  
presenza della azienda MIT HAT con richiesta d'integrazione e senza autorizzazione e mancato riscontro. Si chiede di mettere in sicurezza il ponteggio

### 4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	1
Bagno chimico	1

Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro  
Termine: 1 giorni dalla data del presente verbale

## 7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
CLAUDIO DOMINI SRL	—	
CULLHAJ MIT'HAT	—	
Sigesta srl	<b>Fabio Rendace</b>	
Altro	—	

## Galleria Fotografica

