
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 18-12-2025 — Ora: 14:12:00

Ubicazione cantiere:
COMUNE DI UDINE MANUTENZIONE AUTORIMESSA DI VIA NODARI 37 UDINE

Descrizione commessa:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA VIVAIO

CIG: B82523A302 — CUP: C22H25000560004

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-311-SICANT-ADV	18-12-2025	COMUNE DI UDINE VIA LIONELLO, 1 UDINE UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori in copertura per isolamento e predisposizione di struttura per pannelli fotovoltaici.
Manca cartello di cantiere

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Predisporre documentazione per utilizzo bagno in comodato. Coprire con i sacchi di zavorra i mattoni dove si incastra la rete di protezione anticaduta. Proteggere l'apertura verso il vuoto e sporgere di 1 metro ancora il parapetto lato terrazzo

4 — PRESCRIZIONI

Cantiere non attivo, avvisare prima della ripresa dei lavori
Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere
Nessuna presenza in cantiere

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce

Q.tà

Ponteggio
Recinzione

1
1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa
Sigesta

Nome e Cognome
Fabio Rendace

Firma



Altro

—

Galleria Fotografica

