

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 22-12-2025 — Ora: 11:15:00

Ubicazione cantiere:  
RIF. AI GELSI LOTTO 8 VIA TORSO 8 -UDINE

Descrizione commessa:  
realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
<b>2025-205-SICANT-SGS</b>	<b>22-12-2025</b>	<b>BORGO GEMONA SRL VIA FRANCESCO DI TOPPO , 29/3 UDINE UD</b>

Compilatore  
**Fabio Rendace**  
CSE  
**Fabio Rendace**

Funzione ricoperta  
**ASSISTENTE AL CSE**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori su muri perimetrali rasatura e copertura. Si prega di ripristinare la sicurezza del cantiere soprattutto nei lavori in quota prima di riprendere I lavori

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione  
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso  
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati  
Le lavorazione in quota restano sospese

### 4 — PRESCRIZIONI

Sistemare recinzione cantiere  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	2
Bagno chimico	1
Grù	1
Ponteggio	1

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese  
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale  
Prescrizioni sospese: Lavori in quota e utilizzo ponteggio

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.


Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa	Nome e Cognome	Firma
GIORGIUTTI SNC DI ADRIANO E MASSIMO & C	—	
Sigesta srl	<b>Fabio Rendace</b>	
Altro	—	

# Galleria Fotografica



## Galleria Fotografica

