
VERBALE DI DIREZIONE LAVORI

Data: 15-01-2026 — Ora: 11:02:00

Ubicazione cantiere:
COMUNE DI MORTEGLIANO (UD) EX CINEMA S.PAULO P.ZZA SAN PAOLO 18

Descrizione commessa:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA SAN PAOLO

CIG: B87CEB99DF — CUP: IT2H24000500004

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2024-014-PRG	Data Verbale 15-01-2026	Intestatario/Indirizzo commessa COMUNE DI MORTEGLIANO PIAZZA G. VERDI, 10 MORTEGLIANO UD
--	-----------------------------------	--

Compilatore
Luca Contardo
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
DL
CSP
Alessandro Della Vedova

RUP
Prosser Alessio

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Stanno continuando le operazioni di rasatura del cappotto lato est parte bassa corpo centrale. Sono iniziate le operazioni di sgombero del manto di copertura in tegole della falda Ovest e parzialmente della falda Est corpo centrale basso fabbricato. Sono state analizzate le guaine della falda ovest, si ritengono idonee alla posa dei successivi pannelli sandwich. Si richiede l'impresa di dare massima priorità nella posa dei pannelli sandwich di questa falda. Pannelli sandwich non ancora in cantiere. Si deve dare priorità massima alla posa dei pannelli falda Ovest per successivo smontaggio del ponteggio presente terrazza Uta; compatibilmente con temperature e meteo queste attività (posa pannelli falda ovest e relativo smontaggio ponteggio) dovranno essere ultimate entro e non oltre venerdì 23 gennaio.

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

4 — PRESCRIZIONI

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce

Q.tà

Operaio Generico	2
Bagno chimico	1
Cassone rusco	1
Ponteggio	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

7 — NOTE


Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al progetto approvato e relativi allegati.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del giornale dei lavori.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
F.LLI CAPPELLARO SRL	—	
Sigesta Engineering srl	Luca Contardo	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Falda ovest



Falda est