

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 20-01-2026 — Ora: 14:10:00

Ubicazione cantiere:
RIF. RISTORANTE-BAR V. N.SAURO 41-49 CORMONS (GO)

Descrizione commessa:
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-099-SICANT-SGS	20-01-2026	RE.MARK DI MARCHIARO VERONICA & C. S.N.C. VIA NAZARIO SAURO, 37/A CORMONS GO
Compilatore		Funzione ricoperta
Fabio Rendace		ASSISTENTE AL CSE
CSE		CSP
Alessandro Della Vedova		Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

LAVORAZIONE INTERNA SU MURI PERIMETRALI E ISOLAMENTO

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere
Portare in cantiere conformità impianti
POSIZIONARE LA MESSA A TERRA DEL QUADRO E DELLA GRU

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1

Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: SISTEMARE I PONTEGGI E LE APERTURE VERSO IL VUORI

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
DM COSTRUZIONI SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	