

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 22-01-2026 — Ora: 09:36:00

Ubicazione cantiere:  
LORENZONI -DI BERT MARTIGNACCO RIF.MY WOOD HOME

Descrizione commessa:  
Realizzazione edificio unifamiliare uso residenza

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa <b>2025-141-PRG-SGS</b>	Data Verbale <b>22-01-2026</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>LORENZONI ILARIA VIA ROMA 22 NIMIS UDINE</b>
Compilatore <b>Fabio Rendace</b> CSE <b>Fabio Rendace</b>	Funzione ricoperta <b>CSE</b> CSP <b>Alessandro Della Vedova</b>	

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavorazione in copertura, nessuna presenza in cantiere

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione

Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza

Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

### 4 — PRESCRIZIONI

Cantiere non attivo, avvisare prima della ripresa dei lavori

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori

Proteggere aperture verso il vuoto

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

Nessuna presenza in cantiere

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Lavorazione su ponteggio e in quota, si chiede si sistemare il ponteggio come richiesto dalla normativa

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.


Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	<b>Fabio Rendace</b>	
Altro	—	

## Galleria Fotografica

