
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 27-01-2026 — Ora: 08:58:00

Ubicazione cantiere:
RIF. AMPLIAMENTO PISCINA V.Bolzano 10 TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa Data Verbale
2025-008-SICANT-SGS **27-01-2026**

Intestatario/Indirizzo commessa
ADRIA SRL
VIA BOLZANO,10
FELETTO UMBERTO TAVAGNACCO
UDINE

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Alessandro Della
Vedova

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
LUIGINO PATAT

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Società nuoto gemonese presente in cantiere. Chiedo di inviare la documentazione riguardante la sicurezza entro oggi

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Ripristinare la sicurezza dei lavori in quota come previsto dal Dlgs 81/08. Inviare la documentazione richiesta per entrare in cantiere

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce

Q.tà

Operaio Generico	2
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese
 Prescrizioni sospese: Lavoro in quota e utilizzo ponteggio

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

