
VERBALE DI DIREZIONE LAVORI

Data: 27-01-2026 — Ora: 13:25:00

Ubicazione cantiere:
COMUNE DI MORTEGLIANO (UD) EX CINEMA S.PAOLO P.ZZA SAN PAOLO 18

Descrizione commessa:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA SAN PAOLO

CIG: B87CEB99DF — CUP: IT2H24000500004

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2024-014-PRG	Data Verbale 27-01-2026	Intestatario/Indirizzo commessa COMUNE DI MORTEGLIANO PIAZZA G. VERDI, 10 MORTEGLIANO UD
--	-----------------------------------	--

Compilatore
Luca Contardo
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
DL
CSP
Alessandro Della Vedova

RUP
Prosser Alessio

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

È stata ultimata la posa dei pannelli sandwich nella parte alta della copertura mentre nella parte bassa della copertura gli stessi sono stati posati per tre quarti in quanto l'ultimo quarto occupato da impalcatura/ponteggio continuavano le lavorazioni di stuccatura delle murature. Il capo cantiere conferma che nelle prossime giornate verranno posate le scossaline varie e la pittura delle testate dei pannelli il tutto come finitura della copertura. È stato smontato tutto il ponteggio nella zona Uta al fine di lasciare il campo libero per le attività di presa misure da parte del canalista. Le attività di cantiere continuano regolarmente

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

4 — PRESCRIZIONI

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1

Cassone rusco	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

7 — NOTE


Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al progetto approvato e relativi allegati.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del giornale dei lavori.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
F.LLI CAPPELLARO SRL	—	
Sigesta Engineering srl	Luca Contardo	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Tetto basso



Tetto basso



Tetto alto



Terrazzo Uta