

## RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 09-02-2026 — Ora: 11:44:00

Ubicazione cantiere:  
RIF SPA V. MARANGONI (UD) RIF.TOLLER

Descrizione commessa:  
SCIA PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI PREGIO

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa <b>2024-181-SICANT</b>	Data Verbale <b>09-02-2026</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>RIF SPA VIA ADRIATICA 119 CAMPOFORMIDO FRAZ. BASALDELLA UDINE</b>
Compilatore <b>Fabio Rendace</b> CSE <b>Alessandro Della Vedova</b>		Funzione ricoperta <b>ASSISTENTE AL CSE</b> CSP <b>Alessandro Della Vedova</b>

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Totalmente vietato lasciare il portone aperto con il mezzo che sporge verso l'esterno, il rischio di multa e sanzioni è enorme. Sistemare quanto prima

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto  
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

### 4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori  
Proteggere aperture verso il vuoto  
Portare in cantiere conformità impianti

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	1
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Recinzione	1

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese  
Prescrizioni sospese: Lavori di scavo e posa tubi esterna.

## 7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
PROJECTFLOOR SRL	—	
Sigesta srl	<b>Fabio Rendace</b>	
Altro	—	

## Galleria Fotografica

