
RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 17-02-2026 — Ora: 11:16:00

Ubicazione cantiere:
GABRIEUCIG ALESSANDRO VIA BERGAMO UDINE RIF. CECUTTI PAOLO

Descrizione commessa:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2025-340-PRG-SGS	Data Verbale 17-02-2026	Intestatario/Indirizzo commessa GABRIEUCIG ALESSANDRO VIA BERGAMO 12 UDINE UDINE
--	-----------------------------------	--

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
Fabio Rendace

Funzione ricoperta
CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori su muri e demolizione,

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Mancanza di Estintori / cassetta primo soccorso
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Mancato parapetto sul terrazzo e sulle finestre, mancata recinzione cantiere, manca notifica preliminare esposta

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Predisporre estintore
Predisporre cassetta pronto soccorso
Portare in cantiere conformità impianti
Implementare la recinzione del cantiere il prima possibile

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
------	------

Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Escavatore piccolo	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 1 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
BIMARK SRL-IMPRESA DI COSTRUZIONI	—	
GIORGIUTTI SNC DI ADRIANO E MASSIMO & C	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

