

---

## VERBALE DI DIREZIONE LAVORI

Data: 23-02-2026 — Ora: 14:39:00

---

Ubicazione cantiere:  
COMUNE DI MORTEGLIANO (UD) EX CINEMA S.PAOLO P.ZZA SAN PAOLO 18

Descrizione commessa:  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CINEMA SAN PAOLO

CIG: B87CEB99DF — CUP: IT2H24000500004

### 1 — INFORMAZIONI GENERALI

---

Numero Commessa <b>2024-014-PRG</b>	Data Verbale <b>23-02-2026</b>	Intestatario/Indirizzo commessa <b>COMUNE DI MORTEGLIANO PIAZZA G. VERDI, 10 MORTEGLIANO UD</b>
--	-----------------------------------	--

Compilatore  
**Luca Contardo**  
CSE  
**Alessandro Della  
Vedova**

Funzione ricoperta  
**DL**  
CSP  
**Alessandro Della Vedova**

RUP  
**Prosser Alessio**

### 2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

---

È presente in cantiere Matteo Pianta delegato della f.lli Cappellaro srl con il quale abbiamo fatto un giro su tutto il cantiere per la definizione delle porzioni di muratura da dipingere nelle diverse colorazioni. Sono stati definiti anche gli interventi più importanti da mettere in atto nel più breve tempo possibile dando priorità assoluta alle lavorazioni da eseguirsi nella terrazza primo piano lato via Roma. L'impresa si impegna entro la settimana a iniziare le lavorazioni relative ai rivestimenti finali sia della terrazza di via Roma che del corpo Torre scenica per poi proseguire con la pulizia della terrazza e la apertura dei canali di scolo e ripristino delle guaine ove rovinare e la posa del prodotto impermeabilizzante delle stesse.

### 3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

---

### 4 — PRESCRIZIONI

---

### 5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

---

Voce	Q.tà
------	------

## 6 — ORDINI DI SERVIZIO

---

## 7 — NOTE

---

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al progetto approvato e relativi allegati.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del giornale dei lavori.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate

## 8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

---

Impresa	Nome e Cognome	Firma
F.LLI CAPPELLARO SRL	<b>Matteo Pianta</b>	
Sigesta Engineering srl	<b>Luca Contardo</b>	
Altro	—	