

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 24-02-2026 — Ora: 12:16:00

Ubicazione cantiere:
RIF. RAMOLLARI VIA GORIZIA 35 ROMANS D'ISONZO (GO)

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-314-SICANT	Data Verbale 24-02-2026	Intestatario/Indirizzo commessa RAMOLLARI DAVID VIA SINICCO 67 CORMONS GORIZIA
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Opere di isolamento e cartongesso

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Mancato parapetto su finestre, rampa di accesso, e delimitazione sul retro degli scavi.
Mancata documentazione di SM EDILIZIA, non autorizzati ad entrare. Mancata ricezione e bagno non presente

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere
Portare in cantiere conformità impianti

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

