

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 12-03-2026 — Ora: 11:15:00

Ubicazione cantiere:
RIF. PRETATO LUCA V. R. SANZIO FELETTO UMBERTO (UD)

Descrizione commessa:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
ED AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2024-317-SICANT	12-03-2026	PRETATO LUCA VIA RAFFAELLO SANZIO 7 TAVAGNACCO UDINE

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavorazione su muri per montaggio bagno e box doccia

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Manca integrazioni della azienda ITIL per poter continuare le lavorazioni, integrare il prima possibile. Mancano disegni e aggiornamenti del ponteggio

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Aggiornare il Pimus calcolo e progetto

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	2
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
ITIL IMPIANTI DI ZANELLO CARLO E DENIS & C SNC	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

