

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 16-03-2026 — Ora: 11:59:00

Ubicazione cantiere:
RIF. AMPLIAMENTO PISCINA V.Bolzano 10 TAVAGNACCO (UD)

Descrizione commessa:
PROGETTO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-008-SICANT-SGS	16-03-2026	ADRIA SRL VIA BOLZANO,10 FELETTO UMBERTO TAVAGNACCO UDINE
Compilatore		Funzione ricoperta
Fabio Rendace		ASSISTENTE AL CSE
CSE		CSP
Alessandro Della		LUIGINO PATAT
Vedova		

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori su muri perimetrali

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione

Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso

Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta

Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

Prima di entrare in cantiere le aziende devono essere autorizzate, per cui invito alle aziende non autorizzate ad uscire del cantiere, integrare documentazione mancante e attendere autorizzazioni

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori

Proteggere aperture verso il vuoto

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere

Mancati parapetti anticaduta, ripristinare la sicurezza anticaduta

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1
Recinzione	1
Trabattello	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Lavorazione sospese nelle vicinanze delle aperture verso il vuoto, finché non venga ripristinata la sicurezza

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
EDILMARI COSTRUZIONI SRLS	—	
F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

