

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 23-04-2026 — Ora: 09:12:00

Ubicazione cantiere:
DI FANT VIA GORIZIA, 87 33100 UDINE

Descrizione commessa:
manutenzione straordinaria

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-269-SICANT-SGS	23-04-2026	DI FANT SILVANO V. SALUZZO NR.14 UDINE UDINE

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di cartongesso e montaggio strutture

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Realizzazione di ponteggio difforme da PIMUS/progetto o assenza dello stesso
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Mancanza di Estintori / cassetta primo soccorso
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Ripristinare la sicurezza del ponteggio il prima possibile. Le tavole singole non possono essere utilizzate a modo calpestabile

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Riportare PSC e documentazione allegata in cantiere
Portare in cantiere conformità impianti

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese
 Prescrizioni sospese: Utilizzo ponteggio

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
HUQI DEFRIM	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

