

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 23-07-2026 — Ora: 14:01:00

Ubicazione cantiere:
MY WOOD HOME SRL RIF. MAGNIS-FORTE STRADA PER ORZANO SNC 33047
REMANZACCO (UD)

Descrizione commessa:
NUOVA REALIZZAZIONE DI VILLA SINGOLA

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2026-109-SICANT-SGS	23-07-2026	MY WOOD HOME SRL VIA DEL COLLIO , 40 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD
Compilatore		Funzione ricoperta
Fabio Rendace		CSE
CSE		CSP
Fabio Rendace		Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori su copertura, isolamento e guaina

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative
Pulire cantiere
Ripristinare la sicurezza del ponteggio, distanza paralleli e correnti
Completare la recinzione del cantiere

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	2
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
T & A COSTRUZIONI SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

