

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 28-07-2026 — Ora: 08:52:00

Ubicazione cantiere:
RIF. RISTORANTE-BAR V. N.SAURO 41-49 CORMONS (GO)

Descrizione commessa:
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-099-SICANT-SGS	28-07-2026	RE.MARK DI MARCHIARO VERONICA & C. S.N.C. VIA NAZARIO SAURO, 37/A CORMONS GO
Compilatore		Funzione ricoperta
Fabio Rendace		ASSISTENTE AL CSE
CSE		CSP
Alessandro Della Vedova		Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Montaggio cartongesso, montaggio impianto elettrico

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Mancata documentazione dell'impresa Insuflaggi. La stessa non è autorizzata finché i documenti non siano previamente controllati

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Proteggere aperture verso il vuoto
Pulire cantiere
Chiudere pozzetti con apposito chiusino
Chiudere quanto prima le finestre a livello pavimento che si trovano al terzo piano

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	6
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Prescrizioni sospese: Lavorazioni sul terzo piano finché le finestre a livello pavimento non vengano chiuse

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
DM COSTRUZIONI SRL	—	
MISIGOJ MASSIMO	—	
MOSCHIONI IMPIANTI SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

