

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 04-08-2026 — Ora: 15:25:00

Ubicazione cantiere:

RIF. DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA, Via Valcanale 33 CAMPOROSSO TARVISIO (UD)

Descrizione commessa:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AMPLIAMENTO

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa 2023-050-SICANT	Data Verbale 04-08-2026	Intestatario/Indirizzo commessa DPET DI CANDELA MORA ADELAIDA Via Valcanale 62 Tarvisio UD
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Installazione scatole per cavi elettrici. Smontaggio parziale del ponteggio

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Mancanza di ordine e pulizia del posto di lavoro o delle vie di fuga
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Sistemare recinzione cantiere
Proteggere aperture verso il vuoto
Pulire cantiere
Usare DPI
In prossimità ai ponteggi dall'interno verso l'esterno la normativa prevede non oltre 20 cm di distanza tra muri e impalcatura.
Gli accessi non sono per niente adeguati e mancano dei correnti.
Mancata pulizia generale del cantiere interne ed esterne
Ripristinare i parapetti dove è presente la caduta verso il vuoto
Delimitare le aree pericolose
Coprire la lana con apposita plastica o telo per evitare l'inalazione particelle impercettibili

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	8
Bagno chimico	1
Grù	1
Ponteggio	1
Recinzione	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro

Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

Prescrizioni sospese: In prossimità ai ponteggi dall'interno verso l'esterno la normativa prevede non oltre 20 cm di distanza tra muri e impalcatura. Gli accessi non sono per niente adeguati e mancano dei correnti.

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
ASIA MONTAGGI SRL	—	
TECNOELETTRICA IMPIANTI DI TOSO ALEX	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



Galleria Fotografica



Galleria Fotografica

