

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 06-08-2026 — Ora: 09:48:00

Ubicazione cantiere:
SCUOLA MEDIA MANZONI CAPPOTTO CIG 9373259206 – CUP G29I2201330003

Descrizione commessa:
lavori coibentazione del solaio del sottotetto

CIG: 9373259206 — CUP: G29I2201330003

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2026-242/004-SICANT-SGS	06-08-2026	COMUNE DI UDINE VIA LIONELLO, 1 UDINE UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
GIANLUIGI PILAN

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Lavori di coibentazione nel sottotetto

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancanza, mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale/Collettivi
Mancato rispetto delle procedure di accesso agli spazi confinati
Illuminazione insufficiente
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Tutto il personale coinvolto deve essere in possesso dei DPI soprattutto nella manipolazione ed utilizzo della lana per isolamento
Mancata procedura di lavoro negli spazi confinati e mancata procedura di recupero in caso di emergenza
Mancata illuminazione nei luoghi di lavoro, un solo faro per il lavoro sotto tetto
Mancata ventilazione forzata e intercambio aria visto che il sottotetto è totalmente sprovvisto di botole e lucernari

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori
Predisporre estintore
Usare DPI
Inviare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori in maniera adeguata e sicura
Predisporre idonea procedura per lavoro in spazio confinato ed in condizioni di Caldo severo

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	7
Bagno chimico	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Tutte le lavorazioni sono sospese

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica



La luce che si vede è quella generata con la fotocamera



La luce che si vede è quella generata con la fotocamera