

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 11-08-2026 — Ora: 09:21:00

Ubicazione cantiere:
SCUOLA MEDIA MANZONI CAPPOTTO CIG 9373259206 – CUP G29I2201330003

Descrizione commessa:
lavori coinbentazione del solaio del sottotetto

CIG: 9373259206 — CUP: G29I2201330003

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2026-242/004-SICANT-SGS	11-08-2026	COMUNE DI UDINE VIA LIONELLO, 1 UDINE UD
Compilatore Fabio Rendace CSE Alessandro Della Vedova		Funzione ricoperta ASSISTENTE AL CSE CSP GIANLUIGI PILAN

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Sistemazioni ed adeguamenti normativi per i lavori in spazi confinati

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancato rispetto delle procedure di accesso agli spazi confinati

Elaborare le procedure necessarie richieste nel precedente verbale a fin di poter continuare ed ultimare i lavori, procedura per spazio confinato specifico, procedura di emergenza e personale formato adeguatamente, dotazione di attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori

4 — PRESCRIZIONI

Interdire l'accesso ai non addetti ai lavori

Usare DPI

Elaborare le procedure necessarie richieste nel precedente verbale a fin di poter continuare ed ultimare i lavori, procedura per spazio confinato specifico, procedura di emergenza e personale formato adeguatamente, dotazione di attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce

Q.tà

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le lavorazioni possono continuare solo dopo l'adempimento delle prescrizioni su esposte da effettuarsi, dal presente verbale entro
Termine: 3 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
EDILIMPIANTI TRIESTE SRL	—	
HERA SERVIZI ENERGIA SPA	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	