

VERBALE INTERNO

Azienda	Si.Gest.A. SRL
Data	08/09/2025
Ora	15:03

TESTO DEL VERBALE

Le scuole Negri Alberti sono state completate tranne che per le finiture, che verranno completate durante le giornate lasciate disponibili dalle scuole.

Per la scuola Rodari si sta procedendo allo smontaggio del ponteggio, mentre i serramenti, a causa del danneggiamento di alcuni telai, verranno completati nei prossimi giorni.

Alla Valussi manca la posa dei serramenti che verrà completata nelle giornate lasciate disponibile dalla scuola, il Comune di Udine si interfacerà con la scuola per definire le giornate disponibili.

La palestra Girardini é in fase di completamento.

Per la Scuola Marconi, prima di iniziare sarà necessario verifica se predisporre dei punti di fissaggio per un futuro impianto fotovoltaico.

Le centrali termiche sono in fase di completamento.

PRESENTI E FIRME

Nominativo	Ruolo	Email	Firma
Macor Nicola	HSE	nmacor@gruppohera.it	non firmato
Sara Giacomello	HSE	sara.giacomello@gruppohera.it	
terzo	terzo		non firmato
quarto	quarto		non firmato
quinto	quinto		non firmato