

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 13-11-2025 — Ora: 15:14:00

Ubicazione cantiere:
RIF.V.BELLUNO 11 (UD)

Descrizione commessa:
ristrutturazione di un edificio residenziale bifamiliare

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2025-050-PRG-SGS	13-11-2025	IMPRESA TILATTI RINALDO SRL VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, 1 UDINE UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

Montaggio cartongesso e lavori interni per divisione degli spazi

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione

Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza

Ripristinare la sicurezza dei ponteggi, proteggere le aperture e i gradini di più di 50 cm, installare parapetti caso contrario

4 — PRESCRIZIONI

Proteggere aperture verso il vuoto

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

Usare DPI

Raccomando di mantenere il portone chiuso, raccomando l'utilizzo di mascherina per i cartongesisti. Utilizzare schermo facciale per la sega circolare

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	2
Bagno chimico	1
Box spogliatoio	1

Ponteggio
Recinzione

1
1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Le seguenti lavorazioni sono sospese

Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

Prescrizioni sospese: Utilizzo ponteggio fin che venga messo in sicurezza

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.


Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa	Nome e Cognome	Firma
PROJECTFLOOR SRL	—	
Sigesta srl	Fabio Rendace	
Altro	—	

Galleria Fotografica

